


Baustelleninfo Schulhauserweiterung Lange Heid Münchenstein 17.04.2017 – 28.04.2017 KW 16/17

Verteiler
 Baukommission
 Schulleitung
 Medienverantwortliche
 Fachplaner

Arbeiten / Termine	Thema	Unternehmer
Baumeister	Schulhaus: - Wände 2.OG Schule - Decken 2. OG Schule	Erne AG
Installationen	Rohinstallationen SCHULE: - Rohinstallation Sanitär UG - Rohinstallation Elektro UG - Leitungsführung UG	Paul Weber JaisliXamax NTS Klima
Bodenheizung	Verlegen der Fussbodenheizung Kindergarten	Laubi Innovent
Fenster	Feritgstellung Abdichtungen Kindergarten	Baumgartner Fenster
Unterlagsböden	Zementüberzug Kindergarten KW 16/17 -	Steinit AG
Flachdach	Lieferung Substrat Kindergarten KW 17	Morath

Wetterprognose



Adrian Hänggi
 Hänggi Bauleitung GmbH, Aliothstrasse 1, 4142 Münchenstein

Trittschallisolation Erdgeschoss Kindergarten



Fussbodenheizung Obergeschoss Kindergarten



Treppenhaus- und Innenwände SCHULE



Lüftungskanäle Untergeschoss SCHULE

