

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

Baustelleninfo

Willisau, 25. September 2015/ps
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

Kalenderwoche 40 vom 28. September 2015 bis 02. Oktober 2015

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:																																																				
<p>KW 40 vom 28. September 2015 –02. Oktober 2015</p> <p>Aufheizen Unterlagsboden ab 28.09.2015 (gem. Protokoll)</p> <p>Ev. Flachdacharbeiten Balkone Rohbauinstallationen Neue Heizung best. Schulhaus Montage Türrahmen 1.OG / 2. OG Mitte-Ende Woche Montage Gerüst für Treppengeländer Montage Treppengeländer ab Donnerstag 01.10.2015 Vorbereitungsarbeiten Gipser Weissputz/Deckputz ab 30.09.2015 Montage Schiene Trennwände Aula 30 01/02.10.2015 Arbeiten Innen und Fassade Terraingestaltung</p>	<p>Häsler AG</p> <p>Morath Rechsteiner AG/Neth AG/Häsler AG Häsler AG Frank Türen AG Roth, Gerüste Vogel-Design Floccari AG Rasaconi Mangold Albin Bohrer AG</p>																																																				
<p>Bemerkungen Termine:</p> <p>Jourfix: Dienstag 29.09 ab 13.15 Uhr</p> <table border="1"> <tr> <td>Fr 25.09</td> <td>Sa 26.09</td> <td>So 27.09</td> <td>Mo 28.09</td> <td>Di 29.09</td> <td>Mi 30.09</td> <td>Do 01.10</td> <td>Fr 02.10</td> <td>Sa 03.10</td> <td>So 04.10</td> <td>Mo 05.10</td> <td>Di 06.10</td> <td>Mi 07.10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18°</td> <td>18°</td> <td>16°</td> <td>12°</td> <td>13°</td> <td>15°</td> <td>17°</td> <td>18°</td> <td>18°</td> <td>18°</td> <td>18°</td> <td>18°</td> <td>18°</td> </tr> <tr> <td>9°</td> <td>9°</td> <td>6°</td> <td>3°</td> <td>4°</td> <td>4°</td> <td>6°</td> <td>8°</td> <td>8°</td> <td>8°</td> <td>8°</td> <td>8°</td> <td>9°</td> </tr> </table> <p>Bedarf Kran muss frühzeitig mit Formular angemeldet werden. (siehe Beilage)</p> <p>Vorankündigung : Demontage Kran 08.10.2015</p> <p>An diesem Tag muss der ganze Umschlagplatz ab dem Morgen frei bleiben</p> <p><u>Infotafel</u></p> <p><i>Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.</i></p>		Fr 25.09	Sa 26.09	So 27.09	Mo 28.09	Di 29.09	Mi 30.09	Do 01.10	Fr 02.10	Sa 03.10	So 04.10	Mo 05.10	Di 06.10	Mi 07.10														18°	18°	16°	12°	13°	15°	17°	18°	18°	18°	18°	18°	18°	9°	9°	6°	3°	4°	4°	6°	8°	8°	8°	8°	8°	9°
Fr 25.09	Sa 26.09	So 27.09	Mo 28.09	Di 29.09	Mi 30.09	Do 01.10	Fr 02.10	Sa 03.10	So 04.10	Mo 05.10	Di 06.10	Mi 07.10																																									
18°	18°	16°	12°	13°	15°	17°	18°	18°	18°	18°	18°	18°																																									
9°	9°	6°	3°	4°	4°	6°	8°	8°	8°	8°	8°	9°																																									



Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos vom 15.09.2015

Seite 1 von 3

Fassade



Unterlagsboden



1620 SH Löffelmatt

Ort; Datum

.....

Anmeldung Bedienung **Kranzüge** SH Löffelmatt, Münchenstein

Datum:.....Zeit : Anzahl Kranzüge Stück / Dauer :

Datum:.....Zeit : Anzahl Kranzüge Stück / Dauer :

Datum:.....Zeit : Anzahl Kranzüge Stück / Dauer :

In der Zeit vom 25.07.2015 bis 09.08.2015 hat die Firma Rofra Betriebsferien. (keine Reservation möglich)

Die Anmeldung muss ca. 1 Woche vor Gebrauch an folgende Adresse schriftlich zugestellt werden.

Rofra Bau AG	Telefon	061 756 94 94
Weidenring 34	FAX	061 756 94 92
4147 Aesch		
Bauführer	E-Mail	michael.vidal@rofrabaut.ch
Bauführer Michael Vidal	Natel	076 343 31 81

Datum, Unterschrift :

.....