

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

**Baustelleninfo**

Willisau, 15. Januar 2016/ps  
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

**Kalenderwoche 03 vom 18.Januar 2016 bis 22.Januar 2016**

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:
<b>KW 03/2016 vom 18. Januar 2016 – 22. Januar 2016</b>	
Anschluss Kanalisation ( Frühling 2016 )	Ausführung. Salathé Gartenbau
Bodenläge KW 03 Sockelarbeiten Fertigstellung 1.OG / 2. OG KW 03 Fugenarbeiten Fertigstellung KW 04 Lieferung und Verlegen Schmutzschleusen	ABT, Bodenbeläge
Glasrückwand Küchen Kindergarten 29.01.2016	Luro Küchen
Fertigstellungen: Ausbessern Decken/Glasgeländer etc.	
Komplette Fertigstellung Installationen bis Mittwoch 20.01.2016 Isolationen Heizungsleitungen / Montage ->Türli BHV	Rechsteiner AG/Neth AG/Häsler AG Häsler AG
Malerarbeiten Schulhaus / Kindergarten Div. Fertigstellungen / Finisharbeiten	Fischer AG
Baureinigung Fertigstellung EG / Beginn Schulzimmer 2.OG/1.OG	Wettstein, Münchenstein
Lieferung Mobiliar Aula / Mobile Bühne Dienstag 19.01.2016	Embru/Bütec
Umgebungsarbeiten FIXTERMIN: bis 05.02.2016 Fertigstellung Verbindungsgang	Salathé Gartenbau
Plattenarbeiten Verbindungsbau ab 19.01.2016	Bernardi
Abnahme Neubau Bauherr/ Bauleitung Donnerstag 22.01.2016 13.00 Uhr	Gemeinde/Baureag

<p>Info:          Lieferung Mobiliar 25.01.2016          Zügeltermin SEB Schullergänzende Betreuung 25.01.2016</p>																																																																							
<p>Bemerkungen Termine:</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"> <p>Münchenstein 47.52°N / 7.61°E (287m ü.NN.)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Fr</th><th>Sa</th><th>So</th><th>Mo</th><th>Di</th><th>Mi</th><th>Do</th><th>Fr</th><th>Sa</th><th>So</th><th>Mo</th><th>Di</th><th>Mi</th><th>Do</th> </tr> <tr> <th>15.01</th><th>16.01</th><th>17.01</th><th>18.01</th><th>19.01</th><th>20.01</th><th>21.01</th><th>22.01</th><th>23.01</th><th>24.01</th><th>25.01</th><th>26.01</th><th>27.01</th><th>28.01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3°</td><td>1°</td><td>-1°</td><td>-3°</td><td>6°</td><td>8°</td><td>7°</td><td>7°</td><td>8°</td><td>8°</td><td>7°</td><td>7°</td><td>7°</td><td>7°</td> </tr> <tr> <td>0°</td><td>-2°</td><td>-7°</td><td>-8°</td><td>-4°</td><td>6°</td><td>4°</td><td>5°</td><td>6°</td><td>6°</td><td>5°</td><td>4°</td><td>3°</td><td>3°</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><b>Bauleiter auf Baustelle: Dienstag 19.01.2016 / Donnerstag 21.01.2016 ab 13.00 Uhr</b></p>		Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	15.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01															3°	1°	-1°	-3°	6°	8°	7°	7°	8°	8°	7°	7°	7°	7°	0°	-2°	-7°	-8°	-4°	6°	4°	5°	6°	6°	5°	4°	3°	3°
Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do																																																										
15.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01																																																										
3°	1°	-1°	-3°	6°	8°	7°	7°	8°	8°	7°	7°	7°	7°																																																										
0°	-2°	-7°	-8°	-4°	6°	4°	5°	6°	6°	5°	4°	3°	3°																																																										



Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail [philipp.setz@baureag.ch](mailto:philipp.setz@baureag.ch)

Fotos vom 14.01.2016

Seite 2 von 3

Office-Küche



Treppenhaus

