

1620 SH Löffelmatt, 4142 Münchenstein

**Baustelleninfo**

Willisau, 7. August 2015/ps  
C2/1620/Bauleitung/Baustelleninfo

Verteiler:

- Bauherrschaft
- Fachplaner
- Unternehmer
- Baukommission

**Kalenderwoche 33 vom 10. August bis 14. August 2015**

Das folgende Terminprogramm ist orientierend und wird der Situation am Bau angepasst.

Arbeiten / Termine:	Unternehmer:
<p><b>KW 33 vom 10. August 2015 –14. August 2015</b>                      Ausbruch Türe Pelletsraum ab 10.08.2015                      Ergänzung Perimeterdämmung ( Beginn Schulhaus)                      Spitzen Dachwasseranschluss best. Schulhaus/Putzraum                      Aussparungen für Elektriker erstellen ( Jourfix 11.04.2015)                      Aussentreppe Ausschalen / Kosmetik/ Absturzsicherung                      Pendenzen Vorbereitung Grundputzarbeiten Gipser bis 14.08.15</p>	<p>Rofra Bau AG                      Rofra Bau AG                      Rofra Bau AG                      Rofra Bau AG                      Rofra Bau AG                      Rofra Bau AG</p>
<p>Installateure                      Leitungen für über Dach bis UK Dach führen (gem. Mail 04.08.15)                      Elektro: Installationen / Angaben vergessene Aussparungen                      Sanitär: Erstellen Wasseranschluss für Gipser (3 Anschlussstellen)                      Montage vorhandene GIS-Wände                      Demontage Tankanlage best. Schulhaus</p>	<p>Installateure                      Rechsteiner AG                      Neth AG                      Neth AG                      Haesler AG</p>
<p>Montage Fenster</p>	<p>Setz Fensterbau</p>
<p>Arbeiten Innen und Fassade</p>	<p>Mangold, Holzbau</p>
<p>Vorbereitung Gerüst für Montage Aussentüren bis 14.08.2015</p>	<p>Roth Gerüste AG</p>
<p><i>Vorschau:</i>                      Demontage Stützen (Überbeton) 17.08.2015                      Montage Kanäle (Boden)                      24.08.2015 Flachdach Isolation/Abdichtung Beginn</p>	<p>Rofra Bau AG                      Rechsteiner AG                      Morath AG,</p>

Bemerkungen Termine:

Jourfix Dienstag : **Dienstag 11.08.2015 ab 13.15 Uhr**

Fr 07.08	Sa 08.08	So 09.08	Mo 10.08	Di 11.08	Mi 12.08	Do 13.08	Fr 14.08	Sa 15.08	So 16.08	Mo 17.08	Di 18.08	Mi 19.08
												
35°	27°	25°	29°	33°	30°	27°	26°	26°	27°	28°	27°	26°
21°	19°	17°	17°	19°	18°	18°	17°	16°	16°	17°	17°	17°

Infotafel

Wir bitten die Unternehmer mögliche Behinderungen durch Transporte dort frühzeitig anzuschlagen.



Philipp Setz

Natel 079 506 71 62 | E-mail philipp.setz@baureag.ch

Fotos vom 04. August 2015  
Dassadendetail mit Fensterrahmen



Schulhaus



Seite 3 von 3